

AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"
UFFICIO COMUNE

Centro Servizi di Zona, C.da Perolla snc - 85050 Savoia di Lucania (PZ)
Tel. + 39 0971 712206 - Fax + 39 0971 712189

AMMINISTRAZIONE CAPOFILIA: COMUNE DI TITO

Via Municipio 1 - 85050 TITO (PZ) Tel. + 39 0971 796211 Fax + 39 0971 794489 - Codice Fiscale: 00128970761
P.E.C.: comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it - Sito web: www.comune.tito.pz.it



UNITA DI PROGETTO
"UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 043 del 01.07.2015

OGGETTO:	P.S.R. Basilicata 2007-2013 - Misura 125 - Linea di Azione 4 - Lavori di: <i>Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito</i> - Provvedimento di concessione della Regione Basilicata n. 6/2014 emesso sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 4AA.2014/D.563/2014: Approvazione I° stato di avanzamento dei lavori. - CUP: G29J14000720006 - CIG: 6109343554
-----------------	--

Area Programma "Marmo Platano Melandro"
Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO la D.G.R. n. 246 del 14.03.2012 con la quale sono state affidate ai sette comuni capofila le funzioni di amministrazione generale delle disciolte Comunità Montane nonché le funzioni delegate da parte della Regione Basilicata ivi compresa la forestazione secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'art. 4 della L.R. 10.11.1998, n. 42, così come modificata dall'art. 15 della L.R. n. 26 del 30.12.2011;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Tito – amministrazione capofila dell'Area Programma Marmo Platano Melandro - prot. n. 6427 in data 06.06.2012, notificato con nota prot. n. 2076 del 07.06.2012, con il quale veniva, tra l'altro, temporaneamente costituita, nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo così come proposto dalla DGR n.246/2012, l'unità di progetto denominata "Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale" e nominato quale responsabile il Dott. For. Antonio Valisena, al quale venivano affidate le funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della precitata Unità di Progetto ed assegnato il relativo personale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Tito – amministrazione capofila dell'Area Programma Marmo Platano Melandro - n. 125 del 28.10.2014 – con la quale si approvava il Progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale *Serra la Croce* in Agro di Tito", redatto dall'Unità di Progetto Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Area Programma Marmo Platano Melandro, per l'importo complessivo di € 250.000,00, oltre IVA come per legge, e si demandavano al Responsabile Unico del Procedimento – Dott. VALISENA Antonio - tutti gli atti connessi con l'attuazione del progetto;

VISTO il provvedimento di concessione della Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana – Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà - n. 6/2014, emesso sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 4AA.2014/D.563/2014, con il quale si comunicava l'ammissione a finanziamento del suddetto progetto per l'importo complessivo di €. 249.931,47, oltre IVA, come da quadro economico che segue:

N. ord.	Categoria /Voce di spesa	Importi parziali €	Importi totali €
A	Lavori e oneri di sicurezza		
1	- Lavori	228.433,51	
2	- Oneri di sicurezza 1,00 %)	2.284,34	
	Totale lavori e oneri di sicurezza		230.717,85
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	- Cartellonistica obbligatoria	250,00	
1	- Imprevisti ed oneri cantieristici		
2	- Oneri professionali e consulenze	8.614,36	
3	- Piani di Sicurezza e relazioni specialistiche	6.853,01	
7	- Altre spese generali	3.496,25	
	Totale somme a disposizione		19.231,62
	Totale generale		249.931,47

VISTO le disposizioni attuative del Bando Misura 125 – Azione 4 - *Infrastrutture Connesse allo Sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della Silvicoltura – Settembre 2014* - approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1163 del 26.09.2014;

VISTA la propria precedente determinazione n. 015 del 12.05.2015, con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* in favore della ditta EDINVEST s.r.l. con sede in Tito - per l'importo complessivo di € 222.722,67, corrispondenti al ribasso del 2,500 % sull'importo a base di gara, pari a € 228.433,51, oltre € 2.284,34 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di € 225.007,01, oltre IVA come per Legge, nonché per l'ulteriore importo di € 127.256,60 per ulteriori lavori come da offerta migliorativa;

Area Programma "Marmo Platano Melandro"

Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza

VISTO il contratto stipulato Rep. 2755 in data 21.05.2015, registrato a Potenza il 08.06.2015 al n. 2733;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21.05.2015;

VISTO il certificato di inizio lavori in data 21.05.2015;

VISTO l'atto di liquidazione n. 033/2015 in data 27.05.2015 con il quale si liquidava alla ditta Ditta EDINVEST s.r.l. l'importo complessivo di € 49.501,54, a saldo della Fattura n. 1/99 del 25/05/2015 a titolo di anticipazione, ai sensi del disposto del D. L. 192/2014, di cui 45.001,40 per lavori ed € 4.500,14 per IVA;

VISTO gli atti relativi al I° Stato di Avanzamento lavori redatto in data 24.06.2014 per l'importo complessivo di € 111.694,88;

CONSIDERATO che sull'importo dei lavori gravano gli oneri per la sicurezza per l'importo complessivo € 1.133,96;

ACQUISITO il Codice CUP : G29J14000720006;

ACQUISITO il Codice Identificativo di gara - CIG: 6109343554 ai sensi e per gli effetti della Legge n.136/2010 e delle determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

VISTO la fattura n. 2/99 del 29/06/2015 dell'importo complessivo di € 97.677,17 relativa al I° stato di avanzamento dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* della ditta EDINVEST s.r.l. con sede in Tito - P.IVA 6109343554;

VISTO le disponibilità esistenti sugli interventi previsti nel bilancio del Comune di Tito - Amministrazione capofila dell'Area Programma - ed attribuiti per la gestione del Servizio al Codice d'intervento 40050.03.00 - Codice SIPOE 4503 - Unità Forestazione e Tutela Ambientale - del Bilancio 2015;

VISTO il testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1)- Di approvare, gli atti relativi al I° Stato di avanzamento dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* - recanti una spesa complessiva di € 111.694,88 (di cui 110.560,92 per lavori ed € 1.133,96 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA come per legge, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2)- Di approvare, il certificato di pagamento relativo al I° Stato di avanzamento dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* - allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale,

*Area Programma "Marmo Platano Melandro"
Amministrazioni Comunali aderenti:*

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza


recante una spesa complessiva di € 97.677,17, di cui € 88.797,43, per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza, ed € 8.879,74 per IVA;

4)- **Di liquidare**, per le motivazioni indicate in narrativa, in favore della Ditta EDINVEST s.r.l. - con sede in Tito - Zona Industriale - P.IVA 09710231003 - l'importo complessivo di € 97.677,17, di cui € 88.797,43, per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza, ed € 8.879,74 per IVA, a saldo della fattura n. 2/99 in data 29.06.2015, relativa al I° Stato di dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* - a mezzo bonifico bancario Legge 136/2012 - Codice IBAN: IT84K0306704200000000050225;

5)- **Di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi 97.677,17, sull'impegno n. 216/2013 - Codice d'intervento 40050.03.00 - Codice SIPOE 4503 - Unità Forestazione e Tutela Ambientale - del Comune di Tito - Amministrazione capofila dell'Area Programma;

6)- **Di richiedere** al responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente la liquidazione della relativa spesa.

IL RESPONSABILE
(Dott. Antonio VALISENA)



Area Programma "Marmo Platano Melandro"

Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DE COMUNE CAPOFILA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento:

- n. _____ " _____ " cap. _____ del bilancio _____ nell'ambito della
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e s.m.i.

Li _____

IL RESPONSABILE
Rag. Angela TORNINCASA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNE CAPOFILA

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune Capofila in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li _____

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE UFFICIO COMUNE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell' Ufficio Comune dell'Area Programma "Marmo Platano Melandro" in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Prot. n. 2399

N. 66 di Pubblicazione.

Li 01.07.2015



IL RESPONSABILE
Rag. Giovanni GUERRIERO

Area Programma "Marmo Platano Melandro"
Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza

A.P. MARMO PLATANO MELANDRO
Provincia di Potenza

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 24/06/2015

OGGETTO: Sistemazione, Miglioramento e Messa in sicurezza della Strada
Comunale
"Serra la Croce" in agro di Tito

COMMITTENTE: A.P. MARMO PLATANO MELANDRO

IMPRESA: EDINVEST S.r.l. C.F.: 09710231003

Contratto in data 21/05/2015 rep. n. 2755 registrato a in data ___/___/___ al n. di
euro 225 007.01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; SOMMANO mc	692,15	9,47	6'554,66
2 B.05.002.04	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 40 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SOMMANO mc	136,35	116,18	15'841,14
3 B.05.031.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o. (escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; SOMMANO mq	518,75	15,33	7'952,44
4 B.05.037.02	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; SOMMANO kg	5'454,00	1,72	9'380,88
5 B.06.002.01	Vespai di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. SOMMANO mc	113,47	26,90	3'052,34
6 B.16.005.02	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... i o saldati a qualsiasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. cancellate apribili semplici. SOMMANO kg	1'000,00	4,54	4'540,00
7 E.01.030	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. SOMMANO ml	1'500,00	0,81	1'215,00
8 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO mc	300,00	24,68	7'404,00
9 E.04.004	Strato di fondazione in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SOMMANO mc	1'130,00	41,51	46'906,30
10 E.05.024.07	Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati diametro 100 cm. SOMMANO ml	54,00	53,06	2'865,24
11 L.02.034.01	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... zione del pietrame proveniente da cave. altezza 1 mt - filo di 2,70 mm a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq). SOMMANO mc	101,50	100,18	10'168,27
12 L.02.042.02	Fornitura e posa in opera di rivestimenti flessibili con materassi metallici marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, a tasche di 3,00x2,00 mt (spessore 0,23 - 0, ... a 1700 N/mmq. Compreso la fornitura, il riempimento E la sistemazione del pietrame proveniente da cave. altezza 0,30 mt. SOMMANO mq	150,00	51,18	7'677,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			123'557,27
	T O T A L E euro			123'557,27
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	IMPORTO CONTRATTUALE:			
	-Ribasso : 2.50%			
	-Importo lavori al netto: €. 222.722,67			
	-Oneri per la sicurezza €. 2.284,34			
	Totale importo contrattuale €. 225.007,01			
	LAVORI A MISURA	euro		123'557,27
	-A detrarre lavori aggiuntivi (vedi scheda allegata)	euro		10'161,45
	-Restano	euro		113'395,82
	-A detrarre il ribasso d'asta del 2,50%	euro		2'834,90
	-Restano i lavori al netto del ribasso	euro		110'560,92
	-Oneri per la sicurezza: (110'560,92 / 222'722,67 * 2'284,34) =	euro		1'133,96
	-Sommano i lavori al netto + oneri per la sicurezza	euro		111'694,88
	Tito, 24/06/2015			
	IL DIRETTORE DEI LAVORI			
	IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Antonio CALISENA)			
	L'IMPRESA			
	EDINVEST SRL Zona Industriale 85050 TITO SCALO (RT) P.IVA: 09710231003			
	A RIPORTARE			

A.P. MARMO PLATANO MELANDRO

Provincia di Potenza

OGGETTO: Sistemazione, Miglioramento e Messa in sicurezza della Strada Comunale "Serra la Croce" in agro di Tito

COMMITTENTE: A.P. MARMO PLATANO MELANDRO
IMPRESA: EDINVEST S.r.l. C.F.: 09710231003

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 88'797,43

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 21/05/2015 repertorio n. 2755 registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		45 001,40

Lavori e somministrazioni	111'694,88
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	111'694,88
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	558,47
Recupero anticipazione 20%	22'338,98
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	22'897,45
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	88'797,43
per I.V.A. al 10%	8'879,74
TOTALE GENERALE euro	97'677,17

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 7.12 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 8'879,74 compreso IVA, come per legge.
 Diconsi: (euro ottantaottomilasettecentonovantasette/43).

Tito, 24/06/2015

ASSICURAZIONE OPERAI
 L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori
 (Dott. Antonio ALISENA)



L'Impresa
EDINVEST SRL
 Zona Industriale
 85050 TITO SCALO (PZ)
 P.IVA. 09710231003

Il Direttore dei Lavori
 (Dott. Antonio ALISENA)



IT
01394200362

448KE
SDI11
WO4OAT

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNE DI TITO UFFICIO COMUNE		
- 1 LUG. 2015		
Prot. n.	2390	
Cat.	Cl.	Fasc.

IT
09710231003

09710231003

EDINVEST SRL

RF01

ZONA INDUSTRIALE SNC
85050
TITO
PZ
IT

PZ
137062
100000.00
SM
LN

00128970761

COMUNE DI TITO

c.da Perolla snc SNC SNC
85050
Savoia di Lucania
PZ
IT

IT
01394200362

IT01394200362

SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

TZ

TD01
EUR
2015-06-29
2/99
97677.17

2755
2015-05-21
G29J14000720006
6109343554

1
Lavori di sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale Serra La croce in
agro di Tito. S.A.L. n. I
1.00
88797.43
88797.4300
10.00

10.00
88797.43
8879.74
S

TP02

MP05
2015-06-29
88797.43
IT84K030670420000000050225
03067
04200

fattura-web.pdf
PDF

JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iago8PC9MZW5ndGggNDIyNy9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZ
GU+PnN0cmVhbQp4nLVd23IbxxF951fMSypOlBsa685u3hCSUsGhSJoElSqn8oCQEGtTBOCAoFOlr/
WnZK7YEEYnt6R1AcSyz7d0902d6znT3Xvjfk7/NTkRNGlqT2cPJ+ezkxNOfrb/lhFq/rJ/NpKT2fLkw0dG
GCWzryc//WX2H3ussc1fm8eTf/7LHPaQnELJ/fKEVg2Jf5uDuLkS54RrTd4zRTaLk68pDpO8UmYgTaX
rCNdYNOoOMBf46eN6s+q2683C4IPy6MfwCpMr8j/zH38O59182o2urZrGDWPF5wltDMeGMp5Nb6Cw/
anvw0v1Ma3uVzEkBiuoEyhg5qFYnWNbowelH5rQMy20baK730iyZquoa5vls8bztVvPtfNOTi6jmbdNzrb
TCcu3HHglokWxHNEd3RMvTbY7s0ZyBoTuh0lxZt2KYxvOz6eWX89sZub25KKORxhiiBglBn+5jbnc
C2hUNRMSvV5cTMr08u7ud3UwnF+fk9vK01CU7MO+SRi2JcLz9KZyAdqkGZqdRVFHysymsyvj+tt
fzR/T2aTYKx0nqkZNVdJe/ISPmChBJRx0p1ef7y7PydnUOVa4ettdHLWYwPOLJ6y+cYHn/IEi77Q6m5
Dr85uri4uJjTri/igOv+BQcC0fgNGh4NqYAHsuYSLwdvLlajqxU3Zxdzq5ND8eGo7Bt+BIPiCjb8HLMQ

Fornitore	Destinatario
EDINVEST SRL ZONA INDUSTRIALE SNC 85050 - TITO - PZ - ITA P.IVA: IT09710231003 C.F.: IT09710231003	COMUNE DI TITO C.DA PEROLLA SNC SNC SNC 85050 - SAVOIA DI LUCANIA - PZ - ITA

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	P.IVA	C.F.	Codice IPA	Rif. Amministrazione
FATTURA COMMERCIALE	2/99	29/06/2015		IT00128970761	WO4OAT	
Modalità pagamento			IBAN			Valuta
PAGAMENTO COMPLETO			IT84K0306704200000000050225			EUR

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero riferimento	Data riferimento	CUP	CIG
CONTRATTO	2755	21/05/2015	G29J14000720006	6109343554

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
		Lavori di sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale Serra La croce in agro di Tito. S.A.L. n. I	1,00 0000 00		88.797,430 00000				88.797,4300 0000	10,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento normativo	Esigibilità IVA
88.797,43	10,00	8.879,74			SCISSIONE

Totale imponibile	88.797,43
Totale IVA	8.879,74
Totale documento	97.677,17
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	88.797,43

Scadenze	
Data	Importo
	88.797,43