

**AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"**  
**UFFICIO COMUNE**

Centro Servizi di Zona, C.da Perolla snc - 85050 Savoia di Lucania (PZ)  
Tel. + 39 0971 712206 - Fax + 39 0971 712189

**AMMINISTRAZIONE CAPOFILA: COMUNE DI TITO**

Via Municipio 1 - 85050 TITO (PZ) Tel. + 39 0971 796211 Fax + 39 0971 794489 - Codice Fiscale: 00128970761  
P.E.C.: [comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it) - Sito web: [www.comune.tito.pz.it](http://www.comune.tito.pz.it)



**UNITA DI PROGETTO**  
**"UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE"**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 052 del 05.08.2015**

<b>OGGETTO:</b>	P.S.R. Basilicata 2007-2013 - Misura 125 - Linea di Azione 4 - Lavori di: <i>Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito</i> - Provvedimento di concessione della Regione Basilicata n. 6/2014 emesso sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 4AA.2014/D.563/2014: Approvazione II° stato di avanzamento dei lavori. - CUP: G29J14000720006 - CIG: 6109343554
-----------------	---

Area Programma "Marmo Platano Melandro"  
Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** la D.G.R. n. 246 del 14.03.2012 con la quale sono state affidate ai sette comuni capofila le funzioni di amministrazione generale delle disciolte Comunità Montane nonché le funzioni delegate da parte della Regione Basilicata ivi compresa la forestazione secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'art. 4 della L.R. 10.11.1998, n. 42, così come modificata dall'art. 15 della L.R. n. 26 del 30.12.2011;

**VISTO** il Decreto del Sindaco del Comune di Tito – amministrazione capofila dell'Area Programma Marmo Platano Melandro - prot. n. 6427 in data 06.06.2012, notificato con nota prot. n. 2076 del 07.06.2012, con il quale veniva, tra l'altro, temporaneamente costituita, nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo così come proposto dalla DGR n.246/2012, l'unità di progetto denominata "Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale" e nominato quale responsabile il Dott. For. Antonio Valisena, al quale venivano affidate le funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della precitata Unità di Progetto ed assegnato il relativo personale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale di Tito – amministrazione capofila dell'Area Programma Marmo Platano Melandro - n. 125 del 28.10.2014 – con la quale si approvava il Progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale *Serra la Croce* in Agro di Tito", redatto dall'Unità di Progetto Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Area Programma Marmo Platano Melandro, per l'importo complessivo di € 250.000,00, oltre IVA come per legge, e si demandavano al Responsabile Unico del Procedimento – Dott. VALISENA Antonio - tutti gli atti connessi con l'attuazione del progetto;

**VISTO** il provvedimento di concessione della Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana – Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà - n. 6/2014, emesso sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 4AA.2014/D.563/2014, con il quale si comunicava l'ammissione a finanziamento del suddetto progetto per l'importo complessivo di €. 249.931,47, oltre IVA, come da quadro economico che segue:

N. ord.	Categoria /Voce di spesa	Importi parziali €	Importi totali €
<b>A</b>	<b>Lavori e oneri di sicurezza</b>		
1	- Lavori	228.433,51	
2	- Oneri di sicurezza 1,00 %)	2.284,34	
	<b>Totale lavori e oneri di sicurezza</b>		<b>230.717,85</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	- Cartellonistica obbligatoria	250,00	
1	- Imprevisti ed oneri cantieristici		
2	- Oneri professionali e consulenze	8.614,36	
3	- Piani di Sicurezza e relazioni specialistiche	6.853,01	
7	- Altre spese generali	3.496,25	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>19.231,62</b>
	<b>Totale generale</b>		<b>249.931,47</b>

**VISTO** le disposizioni attuative del Bando Misura 125 – Azione 4 - *Infrastrutture Connesse allo Sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della Silvicoltura – Settembre 2014* - approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1163 del 26.09.2014;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 015 del 12.05.2015, con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* in favore della ditta EDINVEST s.r.l. con sede in Tito - per l'importo complessivo di € 222.722,67, corrispondenti al ribasso del 2,500 % sull'importo a base di gara, pari a € 228.433,51, oltre € 2.284,34 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di € 225.007,01, oltre IVA come per Legge, nonché per l'ulteriore importo di € 127.256,60 per ulteriori lavori come da offerta migliorativa;

Area Programma "Marmo Platano Melandro"

Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza



**VISTO** il contratto stipulato Rep. 2755 in data 21.05.2015, registrato a Potenza il 08.06.2015 al n. 2733;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 21.05.2015;

**VISTO** il certificato di inizio lavori in data 21.05.2015;

**VISTO** l'atto di liquidazione n. 033/2015 in data 27.05.2015 con il quale si liquidava alla ditta Ditta EDINVEST s.r.l. l'importo complessivo di € 49.501,54, a saldo della Fattura n. 1/99 del 25/05/2015 a titolo di anticipazione, ai sensi del disposto del D. L. 192/2014, di cui 45.001,40 per lavori ed € 4.500,14 per IVA;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 043 in data 01.07.2015, con la quale si approvava il I° Stato di avanzamento dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 111.694,88 (di cui 110.560,92 per lavori ed € 1.133,96 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA come per legge, e si liquidava in favore della Ditta EDINVEST s.r.l. - con sede in Tito - Zona Industriale - P.IVA 09710231003 - l'importo complessivo di € 97.677,17, di cui € 88.797,43, per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza, ed € 8.879,74 per IVA, a saldo della fattura n. 2/99 in data 29.06.2015, relativa al I° Stato di dei lavori;

**VISTO** gli atti relativi al II° Stato di Avanzamento lavori redatto in data 21.07.2015 per l'importo complessivo di € 217.358,92;

**CONSIDERATO** che sull'importo dei lavori gravano gli oneri per la sicurezza per l'importo complessivo € 2.229,29;

**ACQUISITO** il Codice CUP : G29J14000720006;

**ACQUISITO** il Codice Identificativo di gara - CIG: 6109343554 ai sensi e per gli effetti della Legge n.136/2010 e delle determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

**VISTO** la fattura n. 3/99 del 04/08/2015 dell'importo complessivo di € 94.352,72 relativa al II° stato di avanzamento dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* della ditta EDINVEST s.r.l. con sede in Tito - P.IVA 6109343554;

**VISTO** le disponibilità esistenti sugli interventi previsti nel bilancio del Comune di Tito - Amministrazione capofila dell'Area Programma - ed attribuiti per la gestione del Servizio al Codice d'intervento 40050.03.00 - Codice SIPOE 4503 - Unità Forestazione e Tutela Ambientale - del Bilancio 2015;

**ACQUISITO** il DURC in data 25/07/2015;

**EFFETTUATA** la verifica EQUITALIA in data 04.08.2015;

**VISTO** il testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** lo statuto dell'Ente;

**ACCERTATA** la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

*Area Programma "Marmo Platano Melandro"  
Amministrazioni Comunali aderenti:*

*Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza*

## DETERMINA

- 1)- **Di approvare**, gli atti relativi al II° Stato di avanzamento dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* - recanti una spesa complessiva di € 219.588,21 (di cui 217.358,92 per lavori ed € 2.229,29 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA come per legge, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2)- **Di approvare**, il certificato di pagamento relativo al II° Stato di avanzamento dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* - allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, recante una spesa complessiva di € 94.352,72, di cui € 85.775,20, per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza, ed € 8.577,52 per IVA;
- 4)- **Di liquidare**, per le motivazioni indicate in narrativa, in favore della Ditta EDINVEST s.r.l. - con sede in Tito - Zona Industriale - P.IVA 09710231003 - l'importo complessivo di € 94.352,72, di cui € 85.775,20, per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza, ed € 8.577,52 per IVA, a saldo della fattura n. 3/99 in data 04.08.2015, relativa al II° Stato di dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* - a mezzo bonifico bancario Legge 136/2012 - Codice IBAN: IT84K0306704200000000050225;
- 5)- **Di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi 94.352,72, sull'impegno n. 206/2015 - Codice d'intervento 40050.03.00 - Codice SIPOE 4503 - Unità Forestazione e Tutela Ambientale - del Comune di Tito - Amministrazione capofila dell'Area Programma;
- 6)- **Di richiedere** al responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente la liquidazione della relativa spesa.

IL RESPONSABILE  
(Dott. Antonio VALISENA)



Area Programma "Marmo Platano Melandro"  
Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza



**AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"**  
**UFFICIO COMUNE**

Centro Servizi di Zona, C.da Perolla snc - 85050 Savoia di Lucania (PZ)  
Tel. + 39 0971 712206 - Fax + 39 0971 712189

**AMMINISTRAZIONE CAPOFILA: COMUNE DI TITO**

Via Municipio 1 - 85050 TITO (PZ) Tel. + 39 0971 796211 Fax + 39 0971 794489 - Codice Fiscale: 00128970761  
P.E.C.: [comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it) - Sito web: [www.comune.tito.pz.it](http://www.comune.tito.pz.it)



**UNITA DI PROGETTO**  
**"UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE"**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 052 del 05.08.2015**

<b>OGGETTO:</b>	P.S.R. Basilicata 2007-2013 - Misura 125 - Linea di Azione 4 - Lavori di: <i>Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito</i> - Provvedimento di concessione della Regione Basilicata n. 6/2014 emesso sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 4AA.2014/D.563/2014: Approvazione II° stato di avanzamento dei lavori. - CUP: G29J14000720006 - CIG: 6109343554
-----------------	---

*Area Programma "Marmo Platano Melandro"*  
*Amministrazioni Comunali aderenti:*

*Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** la D.G.R. n. 246 del 14.03.2012 con la quale sono state affidate ai sette comuni capofila le funzioni di amministrazione generale delle disciolte Comunità Montane nonché le funzioni delegate da parte della Regione Basilicata ivi compresa la forestazione secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'art. 4 della L.R. 10.11.1998, n. 42, così come modificata dall'art. 15 della L.R. n. 26 del 30.12.2011;

**VISTO** il Decreto del Sindaco del Comune di Tito – amministrazione capofila dell'Area Programma Marmo Platano Melandro - prot. n. 6427 in data 06.06.2012, notificato con nota prot. n. 2076 del 07.06.2012, con il quale veniva, tra l'altro, temporaneamente costituita, nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo così come proposto dalla DGR n.246/2012, l'unità di progetto denominata "Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale" e nominato quale responsabile il Dott. For. Antonio Valisena, al quale venivano affidate le funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della precitata Unità di Progetto ed assegnato il relativo personale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale di Tito – amministrazione capofila dell'Area Programma Marmo Platano Melandro - n. 125 del 28.10.2014 – con la quale si approvava il Progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale *Serra la Croce* in Agro di Tito", redatto dall'Unità di Progetto Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Area Programma Marmo Platano Melandro, per l'importo complessivo di € 250.000,00, oltre IVA come per legge, e si demandavano al Responsabile Unico del Procedimento – Dott. VALISENA Antonio - tutti gli atti connessi con l'attuazione del progetto;

**VISTO** il provvedimento di concessione della Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana – Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà - n. 6/2014, emesso sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 4AA.2014/D.563/2014, con il quale si comunicava l'ammissione a finanziamento del suddetto progetto per l'importo complessivo di €. 249.931,47, oltre IVA, come da quadro economico che segue:

N. ord.	Categoria /Voce di spesa	Importi parziali €	Importi totali €
<b>A</b>	<b>Lavori e oneri di sicurezza</b>		
1	- Lavori	228.433,51	
2	- Oneri di sicurezza 1,00 %)	2.284,34	
	<b>Totale lavori e oneri di sicurezza</b>		<b>230.717,85</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	- Cartellonistica obbligatoria	250,00	
1	- Imprevisti ed oneri cantieristici		
2	- Oneri professionali e consulenze	8.614,36	
3	- Piani di Sicurezza e relazioni specialistiche	6.853,01	
7	- Altre spese generali	3.496,25	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>19.231,62</b>
	<b>Totale generale</b>		<b>249.931,47</b>

**VISTO** le disposizioni attuative del Bando Misura 125 – Azione 4 - *Infrastrutture Connesse allo Sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della Silvicoltura* – Settembre 2014 - approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1163 del 26.09.2014;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 015 del 12.05.2015, con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* in favore della ditta EDINVEST s.r.l. con sede in Tito - per l'importo complessivo di € 222.722,67, corrispondenti al ribasso del 2,500 % sull'importo a base di gara, pari a € 228.433,51, oltre € 2.284,34 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di € 225.007,01, oltre IVA come per Legge, nonché per l'ulteriore importo di € 127.256,60 per ulteriori lavori come da offerta migliorativa;

*Area Programma "Marmo Platano Melandro"*

*Amministrazioni Comunali aderenti:*

*Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S.Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza*



**VISTO** il contratto stipulato Rep. 2755 in data 21.05.2015, registrato a Potenza il 08.06.2015 al n. 2733;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 21.05.2015;

**VISTO** il certificato di inizio lavori in data 21.05.2015;

**VISTO** l'atto di liquidazione n. 033/2015 in data 27.05.2015 con il quale si liquidava alla ditta Ditta EDINVEST s.r.l. l'importo complessivo di € 49.501,54, a saldo della Fattura n. 1/99 del 25/05/2015 a titolo di anticipazione, ai sensi del disposto del D. L. 192/2014, di cui 45.001,40 per lavori ed € 4.500,14 per IVA;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 043 in data 01.07.2015, con la quale si approvava il I° Stato di avanzamento dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 111.694,88 (di cui 110.560,92 per lavori ed € 1.133,96 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA come per legge, e si liquidava in favore della Ditta EDINVEST s.r.l. - con sede in Tito - Zona Industriale - P.IVA 09710231003 - l'importo complessivo di € 97.677,17, di cui € 88.797,43, per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza, ed € 8.879,74 per IVA, a saldo della fattura n. 2/99 in data 29.06.2015, relativa al I° Stato di dei lavori;

**VISTO** gli atti relativi al II° Stato di Avanzamento lavori redatto in data 21.07.2015 per l'importo complessivo di € 217.358,92;

**CONSIDERATO** che sull'importo dei lavori gravano gli oneri per la sicurezza per l'importo complessivo € 2.229,29;

**ACQUISITO** il Codice CUP : G29J14000720006;

**ACQUISITO** il Codice Identificativo di gara - CIG: 6109343554 ai sensi e per gli effetti della Legge n.136/2010 e delle determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

**VISTO** la fattura n. 3/99 del 04/08/2015 dell'importo complessivo di € 94.352,72 relativa al II° stato di avanzamento dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* della ditta EDINVEST s.r.l. con sede in Tito - P.IVA 6109343554;

**VISTO** le disponibilità esistenti sugli interventi previsti nel bilancio del Comune di Tito - Amministrazione capofila dell'Area Programma - ed attribuiti per la gestione del Servizio al Codice d'intervento 40050.03.00 - Codice SIPOE 4503 - Unità Forestazione e Tutela Ambientale - del Bilancio 2015;

**ACQUISITO** il DURC in data 25/07/2015;

**EFFETTUATA** la verifica EQUITALIA in data 04.08.2015;

**VISTO** il testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** lo statuto dell'Ente;

**ACCERTATA** la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

*Area Programma "Marmo Platano Melandro"  
Amministrazioni Comunali aderenti:*

*Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza*

## DETERMINA

1)- **Di approvare**, gli atti relativi al II° Stato di avanzamento dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* - recanti una spesa complessiva di € 219.588,21 (di cui 217.358,92 per lavori ed € 2.229,29 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA come per legge, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2)- **Di approvare**, il certificato di pagamento relativo al II° Stato di avanzamento dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* - allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, recante una spesa complessiva di € 94.352,72, di cui € 85.775,20, per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza, ed € 8.577,52 per IVA;

4)- **Di liquidare**, per le motivazioni indicate in narrativa, in favore della Ditta EDINVEST s.r.l. - con sede in Tito - Zona Industriale - P.IVA 09710231003 - l'importo complessivo di € 94.352,72, di cui € 85.775,20, per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza, ed € 8.577,52 per IVA, a saldo della fattura n. 3/99 in data 04.08.2015, relativa al II° Stato di dei lavori di *Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale "Serra la Croce" in agro di Tito* - a mezzo bonifico bancario Legge 136/2012 - Codice IBAN: IT84K0306704200000000050225;

5)- **Di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi 94.352,72, sull'impegno n. 206/2015 - Codice d'intervento 40050.03.00 - Codice SIPOE 4503 - Unità Forestazione e Tutela Ambientale - del Comune di Tito - Amministrazione capofila dell'Area Programma;

6)- **Di richiedere** al responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente la liquidazione della relativa spesa.

**IL RESPONSABILE**  
**(Dott. Antonio VALISENA)**



Area Programma "Marmo Platano Melandro"  
Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza



SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DE COMUNE CAPOFILA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento:

- n. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " cap. \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ nell'ambito della  
disponibilita' finanziaria sullo stesso accertata in conformita' all'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000,  
n.267.

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000,  
n.267 e s.m.i.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
Rag. Angela TORNINCASA

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNE CAPOFILA

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune Capofila in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE UFFICIO COMUNE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell' Ufficio Comune dell'Area Programma "Marmo Platano Melandro" in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Prot. n. 2865

N. 76 di Pubblicazione.

Li 05-08-2015

IL RESPONSABILE  
Rag. Giovanni GUERRIERO

*Area Programma "Marmo Platano Melandro"  
Amministrazioni Comunali aderenti:*

*Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza*

**A.P. MARMO PLATANO MELANDRO**  
Provincia di Potenza

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 20/07/2015**

**OGGETTO:** Sistemazione, Miglioramento e Messa in sicurezza della Strada  
Comunale  
"Serra la Croce" in agro di Tito

**COMMITTENTE:** A.P. MARMO PLATANO MELANDRO

**IMPRESA:** EDINVEST S.r.l. C.F.: 09710231003

Contratto in data 21/05/2015 rep. n. 2755 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro  
225 007.01



# A.P. MARMO PLATANO MELANDRO

Provincia di Potenza

**OGGETTO:** Sistemazione, Miglioramento e Messa in sicurezza della Strada Comunale "Serra la Croce" in agro di Tito

**COMMITTENTE:** A.P. MARMO PLATANO MELANDRO

**IMPRESA:** EDINVEST S.r.l. C.F.: 09710231003

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 85'775,20

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	24/06/2015	88'797,43
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		88'797,43
anticipazione		45'001,40

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 21/05/2015 repertorio n. 2755 registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	219'588,21
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	219'588,21
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'097,94
Recupero anticipazione 20%	43'917,64
Ammontare dei certificati precedenti euro	88'797,43
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	133'813,01
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	85'775,20
per I.V.A. al 10%	8'577,52
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	94'352,72

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 7.12 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 94'352,72 compreso IVA, come per legge.  
Dicansi: (euro ottantacinquemilasettecentosettantacinque/20).

Tito, 21/07/2015


Il Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori  
(Dott. Antonio VALISENA)

EDINVEST S.R.L. Il Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori

Zona Industriale  
85050 TITO S. ALDO (PZ)  
P. IVA 09710231003



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SOMMANO mc	692,15	9,47	6'554,66
2 B.05.002.04	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. . SOMMANO mc	136,35	116,18	15'841,14
3 B.05.031.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; SOMMANO mq	518,75	15,33	7'952,44
4 B.05.037.02	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; SOMMANO kg	5'454,00	1,72	9'380,88
5 B.06.002.01	Vespajo di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. SOMMANO mc	113,47	26,90	3'052,34
6 B.15.010.02	Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con lastre di pietra arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Pertic ... igoli, riseghe, ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con lastre di cm 6-8 circa. SOMMANO mq	86,96	64,37	5'597,62
7 B.16.005.02	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... i o saldati a qualsiasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. cancellate apribili semplici. SOMMANO kg	1'273,80	4,54	5'783,05
8 E.01.003	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico. SOMMANO mq	444,00	4,21	1'869,24
9 E.01.030	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. SOMMANO ml	7'777,57	0,81	6'299,83
10 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , scomp ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; SOMMANO mc/km	532,80	0,57	303,70
11 E.01.039.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... gnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01. SOMMANO ql	479,52	2,53	1'213,19
12 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO mc	914,10	24,68	22'559,99
13 E.04.004	Strato di fondazione in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SOMMANO mc	1'787,80	41,51	74'211,58
14 E.04.007	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.			
	A R I P O R T A R E			160'619,66



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			160'619,66
	SOMMANO mq/cm	29'400,00	1,66	48'804,00
15 E.04.015	Maggiorazione all'attacco a caldo di bitume se eseguita a mezzo di lancia manuale, alla idonea temperatura ed in modo uniforme.			
	SOMMANO mq	12'852,00	0,58	7'454,16
16 E.04.019	Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra descritti già compreso nel presente prezzo.			
	SOMMANO mq	520,00	9,90	5'148,00
17 E.05.024.07	Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati diametro 100 cm.			
	SOMMANO ml	54,00	53,06	2'865,24
18 L.02.034.01	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... zione del pietrame proveniente da cave. altezza 1 mt - filo di 2,70 mm a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq).			
	SOMMANO mc	101,50	100,18	10'168,27
19 L.02.042.02	Fornitura e posa in opera di rivestimenti flessibili con materassi metallici marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, a tasche di 3,00x2,00 mt (spessore 0,23 - 0, ... a 1700 N/mmq. Compreso la fornitura, il riempimento E la sistemazione del pietrame proveniente da cave. altezza 0,30 mt.			
	SOMMANO mq	150,00	51,18	7'677,00
20 N.P. 1	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder colorato neutro con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente car ... PO CHE IL PIGMENTO SI E' MESCOLATO PER ALMENO 10" CON IL BITUME AGGREGATI, NELLA DOSA DEL 0,4% SUL PESO DEGLI AGGREGATI.			
	SOMMANO mq/cm	47'448,00	2,20	104'385,60
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			347'121,93
	<b>TOTALE euro</b>			347'121,93
	A RIPO RTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE:</b> -Ribasso : 2.50% -Importo lavori al netto: €. 222.722,67 -Oneri per la sicurezza €. 2.284,34 Totale importo contrattuale €. 225.007,01  <b>Totale lavori di offerta: €. 355.690,11</b>  <b>Totale lavori aggiuntivi: €. 127.256,60</b>			
	<b>LAVORI A MISURA</b> -A detrarre lavori aggiuntivi (97,59% di 127.256,60) euro 347'121,93 -Restano euro 124'189,71 -A detrarre il ribasso d'asta del 2,50% euro 222'932,22 -Restano i lavori al netto del ribasso euro 5'573,30 -Oneri per la sicurezza: (217'358,92 / 222'722,67 * 2'284,34) = euro 217'358,92 -Sommano i lavori al netto + oneri per la sicurezza euro 2'229,29 euro 219'588,21			
	Tito, 21/07/2015			
	IL DIRETTORE DEI LAVORI  			
	L'IMPRESA <b>EDINVEST S.R.L.</b> Zona Industriale 85050 TITO SCAIO (PZ)  097410237003			
	A RIPOARTARE			



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**
- Progressivo di invio: **45ONN**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **WO4OAT**

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO		
AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNE DI TITO		
UFFICIO COMUNE		
- 4 AGO. 2015		
Prot. n.	2834	
Cat.	Cl.	Fasc.

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09710231003**
- Codice fiscale: **09710231003**
- Denominazione: **EDINVEST SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **ZONA INDUSTRIALE SNC**
- CAP: **85050**
- Comune: **TITO**
- Provincia: **PZ**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **PZ**
- Numero di iscrizione: **137062**
- Capitale sociale: **100000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00128970761**
- Denominazione: **COMUNE DI TITO**

### Dati della sede

- Indirizzo: **c.da Perolla snc SNC SNC**
- CAP: **85050**
- Comune: **Savoia di Lucania**

- Provincia: PZ
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
- Codice Fiscale: IT01394200362
- Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-08-04 (04 Agosto 2015)
- Numero documento: 3/99
- Importo totale documento: 94352.72

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: 2755
- Data contratto: 2015-05-21 (21 Maggio 2015)
- Codice Unitario Progetto (CUP): G29J14000720006
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6109343554

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: **Lavori di sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale Serra La Croce in agro di Tito. Rep. 2755 del 21-05-2015. SAL N. 2**
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 85775.20



- Valore totale: **85775.2000**
- IVA (%): **10.00**

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **85775.20**
- Totale imposta: **8577.52**
- Esigibilità IVA: **S(!!! codice non previsto !!!)**

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

#### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2015-08-04** (04 Agosto 2015)
- Importo: **85775.20**
- Codice IBAN: **IT84K0306704200000000050225**

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: **fattura-web.pdf**
- Formato: **PDF**