

1
C. S. y C. S. n.




REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ

Prot. 37220 del 04/03/2014

Allegati: Allegato I "Cronoprogramma APQ-SIN"



Provincia di Potenza
Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 Potenza
protocollo@pec.provinciapotenza.it

Provincia di Matera
via Ridola, 60 75100 Matera
provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

Consorzio Asi Potenza
Zona Industriale Tito 85050 Tito (PZ)
consorzioasipz@pecsicura.it

Consorzio Asi Matera
Via Trabaci Centro Tre Torri - 75100 Matera (MT)
csi.matera@pec.it

Comune di Tito
via Municipio, 1 85050 Tito (PZ)
comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it

Comune di Ferrandina
p.zza Plebiscito 75013 (MT)
comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it

Comune di Grottole
v.le Kennedy, 53 75010 (MT)
comune.grottole@cert.ruparbasilicata.it

Comune di Miglionico
via Dante, 12 75010 (MT)
comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it


Comune di Pisticci
p.zza dei Caduti, 1 75015 (MT)
comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

Comune di Pomarico
corso Garibaldi, 4 75016 (MT)
comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it

Comune di Salandra
via Regina Margherita 75017 (MT)
comune.salandra@cert.ruparbasilicata.it

Azienda Sanitaria Provinciale Potenza
Via Torraca 2, 85100 Potenza
protocollo@pec.aspbasilicata.it

Azienda Sanitaria Provinciale Matera
Via Montescaglioso 75100 Matera



asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

ARPAB
Via della Fisica, 18 C/D Potenza
protocollo@pec.arpab.it

e p.c. Responsabile Unico della Parte (RUPA regionale)
Dirigente Ufficio Programmazione
dott. Francesco Pesce
sede

Oggetto: APQ CBMT, Bonifiche siti inquinati interesse nazionale SIN ex del CIPE 87/2012 sottoscritto in data 19 Giugno 2013. Comunicazioni.

Facendo seguito alla riunione della cabina di regia inter istituzionale per le attività di bonifica dei siti di Interesse Nazionale (C.R.I.S.I.N.), tenutasi presso questo Dipartimento il 25 febbraio u.s., nel corso della quale è stato condiviso e sottoscritto un cronoprogramma di massima per la realizzazione degli interventi previsti nell'APQ in oggetto, si partecipa agli Enti in indirizzo il cronoprogramma di maggiore garanzia che questo soggetto attuatore intende proporre al tavolo dei sottoscrittori, rimodulato alla luce dei successivi approfondimenti condotti con ISPRA in merito alle azioni propedeutiche alla progettazione, nonché per effetto degli ulteriori ritardi ad oggi registrati.

Il Dirigente Generale
Dip.to Ambiente, Territorio,
Politiche della Sostenibilità
Avv. Maria Carmela Santoro

L'Assessore all'Ambiente, Territorio
Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti
Prof. Aldo Berlinguer

	SIN Tito				SIN Valbasento					
Codice Intervento	CBMT01 SIN Tito- Prosecuzione degli Interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda	CBMT02 SIN Tito Bonifica dell'area fluviale Inclusa nel SIN	CBMT03 SIN Tito - messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche	CBMT04 SIN Tito - Messa in sicurezza permanente del bacino fosfogessi	CBMT05 SIN Val Basento - Completamento esecuzione caratterizzazione dell'area ex pista Mattei	CBMT06 SIN Val Basento - completament o messa in sicurezza e bonifica acque di falda delle sole aree di competenza pubblica	CBMT07 SIN Val Basento - Bonifica del suoli delle aree pubbliche nonché di quelle agricole colpite da Inquinamento Indotto	CBMT08 SIN Val Basento Completa mento della caratterizzazi one delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento e completame nto della progettazion e degli Interventi di MISE e bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento	CBMT09 SIN Val Basento - Realizzazion e della messa in sicurezza e bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento	CBMT10 SIN Val Basento - Progettazion e e realizzazione degli Interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit
	euro (11.000.000)	euro (3.000.000)	euro (3.295.181, 9)	euro (6.000.000)	euro (1.717.914)	euro (10.800.000)	euro (3.255.606,3)	euro (1.000.000)	euro (3.000.000)	euro (3.700.000)
progettista	ASI-PZ ISPRA	ISPRA	ASI-PZ	ASI-PZ	ASI-MT	ISPRA	ASI-MT	ISPRA	ISPRA	Comune Ferrandina
Trasmissione progetto preliminare al MATIM	8.11.2013 (Prot.182898 /75AA)	30.09.2014	22.11.2013 (Prot.19181 7/75AA)	22.11.2013 (Prot.191817/ 75AA)	03.06.2014	30.09.2014	03.06.2014	30.09.2014		17.02.2014 (Prot.27274/ 75AA)
Parere positivo CDS	dopo chiusura proced. ex art. 126 bis D.Lgs. 230/95 Prefetto (si ipotizza) 14.11.2014	dopo chiusura proced. ex art. 126 bis D.Lgs. 230/95 Prefetto (si ipotizza) 14.11.2014	dopo chiusura proced. ex art. 126 bis D.Lgs. 230/95 Prefetto (si ipotizza) 14.11.2014	dopo chiusura proced. ex art. 126 bis D.Lgs. 230/95 Prefetto (si ipotizza) 14.11.2014	30.09.2014	27.10.2014	30.09.2014	27.10.2014	Da rimodulare nell'APQ come secondo lotto dell'intervento CBMT08	30.04.2014
DGR approvazione progetto ed Indizione gara	10.12.2014	10.12.2014	10.12.2014	10.12.2014	20.10.2014	20.11.2014	20.10.2014	20.11.2014		12.05.2014
Pubblicazione gara	19.12.2014	19.12.2014	19.12.2014	19.12.2014	03.11.2014	05.12.2014	03.11.2014	05.12.2014		26.05.2014
Termine ricazione offerte	10.03.2015	10.03.2015	10.03.2015	10.03.2015	26.01.2015	25.02.2015	26.01.2015	25.02.2015		01.09.2014
Aggiudicazione provvisoria	20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	16.03.2015	20.04.2015	16.03.2015	20.04.2015		20.10.2014
Aggiudicazione definitiva	20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	20.04.2015	20.05.2015	20.04.2015	20.05.2015		24.11.2014
Stipula contratto	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015		31.12.2014
CdS su progetto definitivo	01.10.2015	01.10.2015	20.07.2015	20.07.2015	20.07.2015	01.10.2015	20.07.2015	01.10.2015		20.01.2015
Approvazione progetto esecutivo	03.11.2015	03.11.2015	20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	03.11.2015	20.08.2015	03.11.2015		23.03.2015
Esecuzione lavori	20.11.2015 20.11.2018	20.11.2015 20.11.2018	15.09.2015 15.09.2016	15.09.2015 15.09.2016	15.09.2015 15.03.2016	20.11.2015 20.11.2018	15.09.2015 15.09.2016	20.11.2015 20.11.2016		07.04.2015 07.04.2016
Collaudo	20.05.2019	20.05.2019	15.03.2016	15.03.2016	15.09.2016	20.05.2019	15.03.2016	20.05.2017		07.10.2016
Chiusura Intervento Funzionalità	20.06.2019	20.06.2019	28.04.2016	28.04.2016	31.10.2016	20.06.2019	28.04.2016	20.06.2017		07.11.2016
	01.07.2019	01.07.2019	30.04.2016	30.04.2016	01.11.2016	01.07.2019	30.04.2016	01.07.2017		10.11.2016